

План-график
проведения ремонтно-профилактических работ системы отопления здания МБОУ
«Новобобовичская СОШ» (Старовышковский филиал) к новому отопительному сезону 2025-2026

1. По наружным тепловым сетям.

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|---------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов и ремонт неисправных. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 2 | Осмотр состояния неподвижных опор. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 3 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 4 | Покраска всех металлоконструкций. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |

2. По тепловым узлам.

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 2 | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры и их ремонт. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 3 | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов). | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 4 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 5 | Поверка термометров, манометров и замена неисправных. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 6 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |

3. По внутренней системе

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|---------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 2 | Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 3 | Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. Провести испытания на прочность и плотность водяных систем. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |

4. По котельной

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Промывка котлов и системы отопления котельной. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 2 | Ревизия и техническое обслуживание запорной арматуры. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 3 | Ревизия, техническое обслуживание котлов и насосов. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 4 | Обследование дымоходов | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |
| 5 | Поверка сигнализаторов, манометров, счетчиков. | Мамедова Т.Ш. | До 01.08.2025 г. | |

Разработал: директор МБОУ «Новобобовичская СОШ»:  А.В. Ляшко